

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามข้อบัญญัติฯ และงบประมาณจาก สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการตาม แผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับ อนุมัติ	จำนวนโครงการที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ ดำเนินการ/ยกเลิก
๑	การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชน อย่างมีความสุข	๕๙	๓๐	-	๒๗	๓
๒	การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๒๗	๒๐	๑๑	-	๙
๓	การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	๑๒	๓	๑	-	๒
๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน	๘๖	๕๔	๓๘	-	๑๖
๕	การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและ สามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	๑๔	๑๑	๗	-	๔
๖	การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	๑๗	๑๐	-	๑	๙
รวมทั้งสิ้น		๒๑๕	๑๒๘	๕๗	๒๘	๔๓

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ตามข้อบัญญัติฯ และงบประมาณจาก สปสช. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ สาขา ๑ หมู่ที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ขนาด กว้าง ๓๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	หน้าโรงเรียน อิสลามสัมพันธ์ สาขา ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๒๕๙,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๒	โครงการก่อสร้างลานหินคลุก หมู่บ้าน พารวย หมู่ที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างลานหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวลานไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. ละหารกำหนด	หมู่บ้านพารวย หมู่ที่ ๒	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒๓๓,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลต/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๓	โครงการก่อสร้างลานหินคลุก หมู่บ้าน ภัทรวรรณ หมู่ที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างลานหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวลาน ไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ ที่ อบต.ละหารกำหนด	หมู่บ้าน ภัทรวรรณ หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๓๒,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๔	โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค ๓ หมู่ที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวลานไม่น้อยกว่า ๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	หมู่บ้านบัวทอง ธานีพาร์ค ๓ หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒๙๙,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๕	โครงการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา หมู่บ้านลภาวัล ๘ หมู่ที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ผิวลานไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	หมู่บ้านลภาวัล ๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑๗๑,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่บ้านบัวทองธานีพาร์ค ๕ หมู่ที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตร พื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๓ ห้อง ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	หมู่บ้านบัวทอง ธานีพาร์ค ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒๙๖,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กู้เงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๗	โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม ลานอเนกประสงค์มีสียดอุลยา หมู่ที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน อเนกประสงค์ กว้าง ๒๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	ลานมีสียดอุลยา หมู่ที่ ๓ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๑๒๕,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กู้เงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๘	โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม ลานอเนกประสงค์หมู่บ้านลภาวัล ๑๒ หมู่ที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุม ลานอเนกประสงค์ กว้าง ๑๙.๐๐ เมตร ยาว ๒๒.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. ละหารกำหนด	หมู่บ้าน ลภาวัล ๑๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๑๖๓,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กู้เงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลต/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ หมู่บ้านสุชา หมู่ที่ ๕ ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ห้อง ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	หมู่บ้านสุชา หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๔๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	ซอยข้างโรงสี หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๑๖๓,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๑๑	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบบคลอง ลากค้อน หมู่ที่ ๔ (ต่อจากเดิม) ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว ๙๖.๐๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	เลียบบคลอง ลากค้อน หมู่ที่ ๔ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒,๔๔๗,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๒	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วย แอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (ตั้งแต่สะพานเจริญรัฐ-บริเวณถนนรถไฟ) หมู่ที่ ๕ ดำเนินการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วย แอสฟัลท์ยางพารา ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๕.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่ น้อยกว่า ๑,๔๓๗.๐๐ ตารางเมตร ตาม แบบที่ อบต.ละหารกำหนด	เลียบคลอง ลากค้อน (ตั้งแต่ สะพานเจริญรัฐ- บริเวณถนนรถไฟ) หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒,๖๖๔,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กู้เงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๑๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนด้วย แอสฟัลท์ยางพารา เลียบคลองลากค้อน (บริเวณหน้าหมู่บ้าน พิชามณูช) หมู่ที่ ๕ ดำเนินการก่อสร้างขยายไหล่ถนนด้วย แอสฟัลท์ยางพารา กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๗๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	เลียบคลอง ลากค้อน (บริเวณหน้า หมู่บ้าน พิชามณูช) หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๙๑๔,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กู้เงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ ๕ ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ความยาว ๓๔๔.๐๐ เมตร ๒ ฝั่ง และปูยางแอสฟัลท์ยางพารา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๒๐.๐๐ ตารางเมตรตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	ซอยเจริญรัฐ หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๓,๑๙๓,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๑๕	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบบคลอง ลากค้อน หมู่ที่ ๖ (ต่อจากเดิม) ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. (ต่อจาก เดิม) ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	เลียบบคลอง ลากค้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๔,๙๗๖,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยชั้นดีธรรม ๒ หมู่ที่ ๗ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๘.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๔๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	ซอยชั้นดีธรรม ๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๓,๘๗๙,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยทองดี หมู่ที่ ๗ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	ซอยทองดี หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๗๗๔,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๘	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบบคลองลำรี (ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ อินเดริส เป็นต้นไป) หมู่ที่ ๘ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. (ต่อจากเดิม) ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตรตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	เลียบบคลองลำรี (ตั้งแต่บ้านนายประเสริฐ อินเดริส เป็นต้นไป) หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๔,๙๗๖,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กู้เงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (จากบ้านนายนิรันดร์ เหลือสัน-บ้านนายมานเี่ยมสะอาด) หมู่ที่ ๘ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๒๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	จากบ้านนายนิรันดร์ เหลือสัน-บ้านนายมานเี่ยมสะอาด หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๔๔๘,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กู้เงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยน้อยปลา หมู่ที่ ๘ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	ซอยน้อยปลา หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๐๓๗,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยลินสุ หมู่ที่ ๘ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	ซอยลินสุ หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๐๖๙,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๒๒	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.เลียบบคลองลำรี (บริเวณสุสานจีน) หมู่ที่ ๙ ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. ยาว ๑๙.๐๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตรตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	เลียบบคลองลำรี (บริเวณสุสานจีน) หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๔๙๗,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้าน ศิริินญา หมู่ที่ ๙ ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๙.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร ใหญ่ ทางหินคลุกตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และ บ่อพักวางวีตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	ซอยหมู่บ้าน ศิริินญา หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๓,๑๕๒,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ซอยศิริโรจน์ หมู่ที่ ๙ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร โหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	ซอยศิริโรจน์ หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑๐,๗๕๔,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๒๕	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองลำรี หมู่ที่ ๘ ช่างหลังบริษัท เอส.บี เฟอร์นิเจอร์ (ต่อจากเดิม) ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. ความยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายการ ก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	ริมคลองลำรี ช่างหลังบริษัท เอส.บี เฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๖,๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๒๖	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองลำรี หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม) ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. ความยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	ริมคลองลำรี หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๖,๔๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-
๒๗	โครงการก่อสร้างลานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นิษัฏกุลอิสลาห์ หมู่ที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างลาน จุดที่ ๑ คสล. กว้าง เฉลี่ย ๒๗.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๒๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๗๐.๐๐ ตารางเมตร จุดที่ ๒ ลานแอสฟัลท์ยางพารา กว้างเฉลี่ย ๑๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๖.๕๐ เมตร แอสฟัลท์ ยางพาราหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หินคลุก หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. ละหารกำหนด	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก นิษัฏกุล-อิสลาห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๒๗๗,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๒๘	ติดตั้งและขยายเขตวางท่อประปา ดำเนินการประสานการประสานครหลวง หรือการขยายเขตประปาบริเวณชุมชน ใน พื้นที่ตำบลละหาร	บริเวณชุมชนใน พื้นที่ตำบล ละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๒๙	ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ ดำเนินการประสานการไฟฟ้านครหลวง ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การขยายเขตปักเสา พาดสายไฟฟ้า การติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า และอื่นๆ ในเขต พื้นที่ตำบลละหาร	ภายในเขต ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๓๐	โครงการลอกท่อระบายน้ำและติดตั้ง ปฏิภูมิตำบลละหาร ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำและติดตั้ง ปฏิภูมิตามหมู่บ้านจัดสรรและแหล่งชุมชน ที่มีท่อระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมขัง ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	หมู่บ้านจัดสรร และแหล่งชุมชน ในเขตตำบล ละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการคลองสวบน้ำใส ดำเนินการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาใน ลำคลองพื้นที่ตำบลละหาร และปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณตลิ่งริคลองต่างๆ ตาม รายละเอียดที่ อบต.ละหารกำหนด	ลำคลองทุกคลอง ในเขตพื้นที่ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๙๓๔,๓๕๐	✓	-	-	-	-
๒	กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ตำบลละหาร (ค่ากำจัดขยะมูลฝอย ให้กับ อบจ. นนทบุรี) ดำเนินการชำระค่าธรรมเนียมการกำจัด ขยะมูลฝอยให้แก่องค์การบริหารส่วน จังหวัดนนทบุรีในการบริหารจัดการดูแล บ่อกลบฝังขยะ ในอัตราตามที่ อบจ.นนท บุรี กำหนด	สถานที่กำจัดขยะ มูลฝอยของ อบจ.นนทบุรี ตั้งอยู่ที่ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	๑,๒๐๐,๐๐๐ รวมบหลัง โอน ๑,๔๐๐,๐๐๐.-	๑,๓๔๑,๗๖๔.๒๕	✓	-	-	โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐.-	-
๓	จัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอยในพื้นที่ ตำบลละหาร ดำเนินการจัดซื้อถังขยะรองรับขยะมูลฝอย เพื่อตั้งวางในชุมชน คร้วเรือน ในพื้นที่ ตำบลละหาร ตามขนาดและแบบที่ อบต. ละหารกำหนด	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๐๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๔	โครงการ อดท.ตำบลละหาร ร่วมผลิตสื่อ สร้างสรรค์การจัดการขยะมูลฝอยและของ เสียอันตราย จัดกิจกรรมประกวดแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ประกวดเรียงความ ประกวดคำขวัญ ประกวดผลิตเรื่องสั้น แข่งขันวาดภาพ ฯลฯ	อบต.ละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ก.พ.-มิ.ย. ๖๒	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๕	โครงการชาวละหารร่วมใจ ลดมลพิษ พิชิตโรค -รณรงค์ให้ความรู้ถึงประโยชน์และโทษของ มลพิษที่เกิดจากขยะมูลฝอย ให้ประชาชนใน ชุมชนทราบทั้ง ๙ ชุมชน ผ่านสื่อป้าย ประชาสัมพันธ์ -กิจกรรมขยะสินค้าอุปโภค-บริโภคที่ จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำปลา น้ำตาล ผงซักฟอก ไข่ไก่ ฯลฯ จำนวน ๑ ครั้ง/หมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	พ.ค.-ก.ย. ๖๒	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๖	โครงการชาวละหารร่วมใจพิทักษ์ สิ่งแวดล้อม -จัดอบรมความรู้ นิทรรศการ ศึกษาดูงาน ให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน ผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการ -ประชาสัมพันธ์ความรู้โดยทำป้าย เอกสาร จดหมาย ฯลฯ ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม -ตรวจสอบ ดูแล จัดการปัญหา สภาพแวดล้อมในชุมชนตำบลละหาร	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบล ละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒๐๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๕๐,๐๐๐.-	-	-	-	✓	โอนลด ๑๕๐,๐๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๗	<p>โครงการคัดแยกขยะในชุมชน</p> <p>-จัดประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อหารือ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเพื่อจัดทำฐานข้อมูล</p> <p>-อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้แก่คณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง</p> <p>-จัดทำแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงาน</p> <p>-จัดซื้อ/จัดจ้าง/จัดหา อุปกรณ์/ภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทและภาชนะรองรับขยะอันตรายชุมชน</p> <p>-จัดตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายในหมู่บ้าน/ชุมชนในจุดที่ประชาชนนำขยะมูลฝอยอันตรายมาทิ้งได้สะดวก</p> <p>-รณรงค์ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ป้ายไว้นิสิตติกเกอร์ ฯลฯ</p> <p>-ติดตามประเมินผล จัดทำรายงาน</p>	ชุมชนในตำบล ละหารทั้ง ๙ หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุขฯ	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	พ.ย.-ธ.ค. ๖๒	๓๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๐๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุญมิติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ตำบลละหาร -อบรมฟื้นฟูความรู้แก่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.) ตำบลละหาร -จัดการศึกษาดูงานของ อถล.ตำบลละหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ปีละ ๑ ครั้ง	อบต.ละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ม.ค.-พ.ค. ๖๒	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๙	โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะ ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกการจัดการมูลฝอยด้วยหลัก ๓Rs ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณาป้ายประชาสัมพันธ์ คู่มือ การคัดแยกขยะในครัวเรือน	ชุมชนในตำบล ละหาร ๙ หมู่บ้าน และ โรงเรียนในพื้นที่ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ม.ค. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๙๙.๗๗	✓	-	-	-	-
๑๐	โครงการละห่าน่าอยู่โดยการสนับสนุนให้ ประชาชนปรับปรุงสิ่งแวดล้อม หน้าบ้าน น่านมอง -อถล.ตำบลละหาร เคาะประตูบ้านในชุมชน สร้างความรู้ความเข้าใจด้านการรักษา สิ่งแวดล้อม (อถล. ๑ คน : ๑๐ ครัวเรือน) -เดินรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ แห่ง -จัดกิจกรรมประกวด หน้าบ้าน น่านมอง แต่ ละหมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ม.ค.-ก.ย. ๖๒	มี.ค. ๖๒	๒๐๐,๐๐๐	๕,๖๒๕	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๑	โครงการสร้างวินัยการจัดการขยะในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการจัดทำสื่อความรู้การคัดแยกขยะ และดำเนินกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ สร้างความตระหนักแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ ศูนย์ -จัดทำถังคัดแยกขยะ ตั้งวางใน ศพด. ทั้ง ๗ ศูนย์ จำนวน ๑ ชุด/ศูนย์	ศพด. ในตำบล ละหารทั้ง ๗ ศูนย์	กอง สาธารณสุขฯ	จ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๑๒	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ตำบลละหาร กับการจัดการสิ่ง ปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษา สิ่งแวดล้อม -แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุน อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.ละหาร -รณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร อถล. ผ่านสื่อต่างๆ จำนวน ๙ หมู่บ้าน -วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการอถล. ตำบลละหาร -จัดกิจกรรมฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ตำบล ละหาร จำนวน ๑๐๐ คน	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวันสำคัญต่างๆ ดำเนินการจัดกิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมปลูกหญ้าแฝกหรือปลูกต้นไม้และอนุรักษ์ลำคลองตามพระราชดำริ	ตำบลละหาร	กองส่งเสริมการเกษตร	ก.ค.-ส.ค. ๖๒	ก.ค.-ส.ค. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๙๐,๙๑๓	✓	-	-	-	-
๒	สนับสนุนการดำเนินงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามพระราชดำริฯ	ตำบลละหาร	กองส่งเสริมการเกษตร	พ.ค.-มิ.ย. ๖๒	พ.ค.-มิ.ย. ๖๒	๖๐,๐๐๐	๓๙,๓๕๐	✓	-	-	-	-
๓	โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักรักษ์พื้นที่สีเขียว ดำเนินการประกวดครอบครัวที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในการเป็นต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดีสำหรับให้ครอบครัวอื่นๆ ปฏิบัติตาม โดยคัดเลือกครอบครัวตัวอย่างอย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ ครอบครัว	อบต.ละหาร	กองส่งเสริมการเกษตร	มิ.ย.-ก.ค. ๖๒	มิ.ค. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๗๘,๘๙๐	๔๒,๙๐๐	✓	-	-	โอนลด ๒๑,๑๑๐	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๔	สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลละหาร ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลละหาร เพื่อขยายโอกาสของเกษตรกรในการเข้าถึงบริการของรัฐ และเพื่อให้เกษตรกรสามารถสร้างสังคมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาอาชีพของตนเองอย่างมั่นคง	ในพื้นที่ตำบลละหาร	กองส่งเสริมการเกษตร	มี.ค. ๖๒	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๕	โครงการส่งเสริมและฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ดำเนินการฝึกอบรมการจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และเศษวัสดุเหลือใช้เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น โดยการจัดอบรมให้เกษตรกรจำนวน ๘๐ คน	อบต.ละหาร	กองส่งเสริมการเกษตร	ก.พ.-มี.ค. ๖๒	มี.ค. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๔๘,๓๒๗	✓	-	-	-	-
๖	โครงการฝึกอบรมการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี ดำเนินการฝึกอบรมการกำจัดศัตรูพืชโดยชีววิธี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น	อบต.ละหาร	กองส่งเสริมการเกษตร	ก.ค.-ก.ย. ๖๒	มี.ย. ๖๒	๘๐,๐๐๐	๒๓,๑๓๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมพลังงานทดแทน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	อบต.ละหาร และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักงานปลัด	ม.ค.-มี.ค. ๖๒	มี.ย. ๖๒	๔๕๐,๐๐๐	๒๔๒,๕๔๕	✓	-	-	-	-
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร -เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนบริเวณริมถนน/ซอย/ทางเดินเท้า และอาคารสำนักงานมีความสวยงาม และร่มรื่น -เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติให้แก่ชุมชน -เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน และทำให้ศาสนสถานมีความร่มรื่น สวยงาม	อาคารสำนักงาน อบต./ชุมชน/ ริมถนน/ซอย/ ทางเดินเท้า/ มัสยิด/โรงเรียน/ ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตพื้นที่ ตำบลละหาร	สำนักงานปลัด	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนตำบล ละหาร ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชนผู้สนใจ ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในตำบลละหาร	อบต.ละหาร	กองสวัสดิการ สังคม	เม.ย.-ส.ค. ๖๒	ก.ค. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๔๗,๕๑๕	✓	-	-	-	-
๒	โครงการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์และ ส่งเสริมการตลาด ดำเนินการฝึกอบรมให้กลุ่มอาชีพและผู้สนใจ ในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน สามารถออกแบบ ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและเพิ่มมูลค่าให้แก่ ผลิตภัณฑ์	อบต.ละหาร	กองสวัสดิการ สังคม	มิ.ย.-ก.ย. ๖๒	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม

๓.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการจัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ ดำเนินการตามแนวพระราชดำริ จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงานที่ดำเนินการตาม แนวทางพระราชดำริ	อบต.ละหาร	กองส่งเสริม การเกษตร	ม.ค.-ก.พ. ๖๒	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการซ้อมแผนอพยพหนีไฟแก่พนักงาน และประชาชน - เพื่อให้พนักงานและประชาชนได้รับความรู้ เกี่ยวกับวิธีการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง - เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมและเผื่อระวัง หากเกิดอัคคีภัยในสถานที่ทำงาน	อบต.ละหาร	สำนักงานปลัด	พ.ค.-ก.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๖๘,๒๐๐	✓	-	-	-	-
๒	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย อัคคีภัย ภัยทางถนนและภัย แล้ง ดำเนินการจัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับการซ้อมแผนอพยพเมื่อเกิด ภัยอย่างถูกวิธี และให้มีการเตรียมความพร้อม เผื่อระวังหากเกิดสาธารณภัยขึ้น	อบต.ละหาร	สำนักงานปลัด	มิ.ย.-ก.ค. ๖๒	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๓	โครงการป้องกันและการลดอุบัติเหตุ ทางถนน - ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ หรือ เทศกาลอื่นๆ ที่สำคัญตลอดทั้งปี - ตั้งจุดสกัดกั้นและจัดเจ้าหน้าที่ประจำ ศูนย์ฯ ตลอด ๒๔ ชม.	ถนนสาย บางบัวทอง – สุพรรณบุรี ตำบลละหาร	สำนักงานปลัด	ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ -ก.ย. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๖๕,๐๕๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๔	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และศึกษาดูงาน ดำเนินการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และศึกษาดูงาน ให้พร้อมรับสาธารณภัยและภัยพิบัติที่อาจ เกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้สมาชิก อปพร. ตำบลละหาร	อบต.ละหาร และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักงานปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๖๒	-	๓๐๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๒๕๕,๓๐๐.-	-	-	-	✓	โอนลด ๔๔,๗๐๐.-	-
๕	โครงการอบรมการใช้ถังดับเพลิงและซ้อม แผนดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและ ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิธีการใช้ถังดับเพลิง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และซ้อมแผน ดับเพลิงแก่เด็ก เยาวชนและประชาชนใน พื้นที่	อบต.ละหาร	สำนักงานปลัด	พ.ค. - มิ.ย. ๖๒	ก.พ. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๓๗๕	✓	-	-	-	-
๖	โครงการส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน สาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและวาตภัย ดำเนินการจัดฝึกอบรมส่งเสริมการให้ความรู้ ด้านสาธารณภัย อุทกภัย ภัยทางน้ำและ วาตภัย แก่ประชาชนทั้ง ๙ หมู่บ้าน	อบต.ละหาร	สำนักงานปลัด	มิ.ย. - ก.ค. ๖๒	มิ.ย. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๙๐,๐๐๐.-	๖๘,๕๐๐	✓	-	-	โอนลด ๖๐,๐๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๗	โครงการอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ดำเนินการจัดฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์กู้ชีพให้แก่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ อปพร. ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน	อบต.ละหาร	สำนักงานปลัด	ก.ค. - ส.ค. ๖๒	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๘	จัดหาเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัยที่สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อบต.ละหาร	สำนักงานปลัด	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ส.ค. ๖๒	๒๐๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๑๕๐,๐๐๐.-	๑๓๑,๐๐๐	✓	-	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐.-	-
๙	สนับสนุนและการบูรณาการเพื่อบรรเทาทุกซ์ด้านสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายเนื่องมาจากสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในเขตตำบลละหาร เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ฯลฯ โดยจ่ายจากเงินสำรองจ่าย	พื้นที่ตำบล ละหาร ทุกหมู่บ้าน	สำนักงานปลัด	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	๕,๐๐๐,๐๐๐	๓๘,๐๗๖.๕๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๒ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการออกหน่วยบริการ อบต. เคลื่อนที่ พบประชาชน ดำเนินการออกหน่วยบริการ อบต. เคลื่อนที่ ตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆ ที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลรับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวก สะดวกแก่ประชาชนในการรับทราบปัญหา ความต้องการ และความเดือดร้อนของ ประชาชนบริการด้านการชำระภาษี การ บริการสาธารณสุข การขอใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการ ปฏิบัติงานและภารกิจหน้าที่ที่ อบต. รับผิดชอบ	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	สำนักงานปลัด	พ.ย. ๖๑ - ม.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๒๑,๐๕๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการวันวิชาการเชิงปฏิบัติการ ดำเนินการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง เพื่อให้ ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจถึง หลักการ ปรัชญา คติพจน์ และนโยบาย การจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กปฐมวัย ตลอดจนแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นร่วมกัน เสริมสร้าง สัมพันธที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ละหาร ทั้ง ๗ ศูนย์	กอง การศึกษาฯ	พ.ค.-มิ.ย. ๖๒	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๒	โครงการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสี่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลละหาร จำนวน ๗ ศูนย์ เพื่อ เสริมสร้างพลานามัยให้แก่เด็กปฐมวัยด้วย การเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย	อบต.ละหาร	กอง การศึกษาฯ	ม.ค.-ก.พ. ๖๒	ม.ค. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๙๘,๔๑๒	✓	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ละหาร ทั้ง ๗ ศูนย์ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาและสนับสนุน กิจกรรมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ละหาร ทั้ง ๗ ศูนย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การเรียนของเด็กให้มีการพัฒนาในระดับที่ สูงขึ้น	อบต.ละหาร	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒	-	๒๕๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๑๓,๖๐๐.-	-	-	-	✓	โอนลด ๒๓๖,๔๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนสด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๔	โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน ดำเนินการอุดหนุนอาหารกลางวันให้เด็กเล็ก และนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้นประถม ปีที่ ๖ ในเขตพื้นที่ จำนวน ๔ โรงเรียน	เด็กอนุบาลและ เด็กนักเรียน ป.๑-ป.๖ โรงเรียนในพื้นที่ ตำบลละหาร	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	๕,๙๘๘,๐๐๐	๕,๙๘๔,๐๐๐	✓	-	-	-	-
๕	โครงการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ดำเนินการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้ เด็กเล็กและนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล - ชั้น ประถมปีที่ ๖ สังกัด สพฐ. จำนวน ๔ โรงเรียน และเด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต. ละหาร ทั้ง ๗ ศูนย์	เด็กเล็ก,เด็ก อนุบาลและ นักเรียน ป.๑-ป.๖ ในพื้นที่ ตำบลละหาร	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ -ก.ย. ๖๒	๓,๘๗๒,๐๐๐	๓,๒๓๑,๓๖๑.๔๖	✓	-	-	-	-
๖	จัดหาวัสดุการศึกษาสำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลละหาร ดำเนินการจัดหาวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนา เด็กเล็กตำบลละหาร เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองในการจัดความรู้ ให้เด็กปฐมวัย เช่น จัดซื้อหนังสือตามกลุ่ม สาระการเรียนรู้ จัดหาสื่อและอุปกรณ์การ เรียนการสอน ฯลฯ เป็นต้น	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ละหาร จำนวน ๗ ศูนย์	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ -ก.ย. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๙,๙๙๔	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๗	โครงการจัดการศึกษาอบรมการรณรงค์ เพื่อต่อต้านและป้องกันยาเสพติดสำหรับ เยาวชน (D.A.R.E) ดำเนินการจัดอบรมตามโครงการฯ เพื่อ ควบคุมการขยายตัวของยาเสพติดและลด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในโรงเรียน และเพื่อให้เยาวชนรู้ทันโทษภัยและวิธีการ ป้องกันยาเสพติด	อบต.ละหาร	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๑ – มี.ค. ๖๒	พ.ย. ๖๑ – มี.ค. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๙๙,๘๒๕	✓	-	-	-	-
๘	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ดำเนินการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มี ความสัมพันธ์ ความสามัคคี และ ความสามารถในการริเริ่ม การแสดงออก ทางด้านสร้างสรรค์ต่างๆ	อบต.ละหาร	กอง การศึกษาฯ	ม.ค. ๖๒	-	๓๕๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๑๗๒,๙๐๐.-	-	-	-	✓	โอนลด ๑๗๗,๑๐๐.-	-
๙	โครงการก่อสร้างที่แปร่งพื้นสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขั้นดีธรรม หมู่ที่ ๗ ดำเนินการก่อสร้างที่แปร่งพื้นสำหรับเด็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร พร้อมติดตั้งก๊อกน้ำทั้งสอง ฝั่ง พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๔.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กขั้นดีธรรม หมู่ที่ ๗	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ก.ย. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติด ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนด้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลานามัยของเยาวชนและประชาชนให้มี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และเสริมสร้างความ สามัคคีในชุมชน ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลา ว่างให้เกิดประโยชน์	อบต.ละหาร	กอง การศึกษาฯ	ก.พ. - มี.ค. ๖๒	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๒	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬา ดำเนินการจัดส่งนักกีฬา เยาวชน และ ประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆ เช่น กีฬา มวก.นนทบุรีคัพ, กีฬาสამัคคีระดับ อำเภอ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้ แข็งแรง เกิดความสามัคคีในหมู่คณะและใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	อำเภอ บางบัวทอง/ สนามกีฬา จังหวัดนนทบุรี	กอง การศึกษาฯ	ก.พ. - ก.ค. ๖๒	-	๑๓๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๓	จัดท้าวีสถูปกรณ์กีฬาประจำหมู่บ้าน ดำเนินการจัดท้าวีสถูปกรณ์กีฬา แจกจ่าย ให้หมู่บ้านในเขตตำบลละหารเพื่อส่งเสริม สุขภาพและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ฟุตซอล และวัสดุ เครื่องเล่น ของเด็ก ฯลฯ	พื้นที่ ตำบลละหาร หมู่ที่ ๑-๙	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนสด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๔	โครงการจัดหาอุปกรณ์เด็กเล่นประจำหมู่บ้าน/เครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชนและผู้สูงอายุ ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา อุปกรณ์เด็กเล่นประจำหมู่บ้าน/เครื่องออกกำลังกายสำหรับประชาชนและผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ชุด	ตำบลละหาร	กองการศึกษาฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว ดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี ครอบครัวและประชาชนทั่วไปในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ	อบต.ละหาร และนอกสถานที่	กองสวัสดิการ สังคม	ธ.ค. ๖๑ – มี.ค. ๖๒	ม.ค. ๖๒	๘๐,๐๐๐	๗๑,๖๕๐	✓	-	-	-	-
๒	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันผู้สูงอายุ ดำเนินการฝึกอบรมและสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสนทนาการ	อบต.ละหาร	กองสวัสดิการ สังคม	มี.ค.-มี.ย. ๖๒	-	๑๐๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๕๐,๐๐๐.-	๕๔,๙๑๐	-	-	✓	โอนลด ๕๐,๐๐๐.-	-
๓	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพทางร่างกายและจิตใจผู้สูงอายุของตำบลละหาร (สานสายใย) : กิจกรรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพกายและใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ดูแลโดยการอบรมจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ และการดูงานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงวัยได้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ตำบลละหาร และนอกสถานที่	กองสวัสดิการ สังคม	ม.ค.-พ.ค. ๖๒	ก.พ. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๓,๘๐๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนสด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๔	โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาย บริหาร ใจผู้สูงอายุ ดำเนินการอบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ผู้สูงอายุ เพื่อให้ ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และซ่อมเสริมสุขภาพ	อบต.ละหาร	กองสวัสดิการ สังคม	มี.ย.-ส.ค. ๖๒	มี.ย. ๖๒	๙๐,๐๐๐	๒๕,๖๔๐	✓	-	-	-	-
๕	โครงการสานสัมพันธ์สายใยรักผู้พิการ ดำเนินการอบรมเพื่อให้คนพิการ ญาติหรือ ผู้ดูแลคนพิการ อสม. ผู้นำชุมชน มีความรู้ใน สิทธิพื้นฐานของผู้พิการตามกฎหมาย และ สามารถขอรับความช่วยเหลือตามสภาพ ความต้องการของคนพิการ	อบต.ละหาร	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	พ.ย. ๖๑	๑๐๐,๐๐๐	๙,๒๐๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น (สปสข.) สมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกัน สุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร เพื่อนำไปใช้จ่ายด้านการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ ในพื้นที่เกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก การเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ม.ค. ๖๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๑,๙๑๗.๕๐	✓	-	-	-	-
๒	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุในการดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ ทันช่วงที่อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทั่วถึง ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิได้รับ	ตำบลละหาร	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์ ๑๗,๐๘๖,๑๐๐	✓	-	-	-	-
๓	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้พิการในการดำรงชีวิตในเบื้องต้นได้ ทันช่วงที่อย่างต่อเนื่อง เพียงพอและทั่วถึง ทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิได้รับ	ตำบลละหาร	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์ ๕,๔๐๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบுவัตถุประสงค์ ๔,๑๗๐,๔๐๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๖ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๔	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ในการดำรงชีวิตใน เบื้องต้นได้ทันท่วงทีอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ และทั่วถึงทุกรายตามอัตราที่มีสิทธิได้รับ	ตำบลละหาร	กองสวัสดิการ สังคม	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุนวัตกรรมสังคม ๙๐,๐๐๐	เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุนวัตกรรมสังคม ๔๒,๐๐๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๗ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลละหาร ดำเนินการฝึกอบรมให้แก่คณะกรรมการ และสมาชิกศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน โดยการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการดู งานนอกสถานที่เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกศูนย์ พัฒนาครอบครัวได้พัฒนาศักยภาพของ ตนเอง	ตำบลละหาร	กองสวัสดิการ สังคม	เม.ย.-ก.ค. ๖๒	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและการทำหมันแมว, สุนัขในพื้นที่ดำเนินการฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันแมว, สุนัข ลดความเสี่ยงการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์สู่คน	หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร	กองส่งเสริมการเกษตร	มี.ค. - พ.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๔๓,๐๒๕	✓	-	-	-	-
๒	โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดนก ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก โดยจัดทำป้าย, แผ่นพับ และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ตำบลละหาร	กองส่งเสริมการเกษตร	พ.ค. ๖๑-ม.ค. ๖๒	ก.ค. ๖๒	๗๐,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	✓	-	-	-	-
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม : ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และกิจกรรมส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู -ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การสร้างจิตสำนึกต่อต้านยาเสพติด ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ -ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้เสพยาเสพติดและ กิจกรรมการส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู โดยการจัดค่ายบำบัดฟื้นฟูและฝึกอาชีพ จำนวน ๑๕ วัน เป้าหมาย ๕๐ คน จำนวน ๑ ครั้ง	อบต.ละหาร	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑-ก.ย. ๖๒	-	๓๐๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน กถ. ๓๒๕,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๔	โครงการรณรงค์และส่งเสริมสื่อการ ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดำเนินการจัดทำสื่อต่างๆ เช่น เอกสารแผ่น พับ/ป้ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด	ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	มี.ค. - ส.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	๕๐,๐๐๐	๓๘,๒๕๐	✓	-	-	-	-
๕	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ รวมพลัง ประสานด้านภัยยาเสพติด -ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และรณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงและเยาวชนให้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมใน การด้านยาเสพติด เช่น เข้าค่ายอบรมกีฬา และสันทนาการต่างๆ -จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จัดงาน ประกวด/แข่งขันเต้นแอโรบิก ฮูลาฮูป เพื่อ สุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น	โรงเรียนในพื้นที่ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	เม.ย. - ส.ค. ๖๒	-	๒๐๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๐.-	-	-	-	✓	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.-	-
๖	โครงการบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ - จัดกิจกรรมการออกให้บริการสาธารณสุข เคลื่อนที่ในชุมชนเขตตำบลละหาร จำนวน ๙ หมู่บ้าน - สอนสุขศึกษา/อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ และโรคต่างๆ ให้แก่ประชาชนทุก กลุ่มวัย	ชุมชนในเขต ตำบลละหาร หมู่ที่ ๑-๙	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ม.ค. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๒๒,๒๑๑.๖๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๗	<p>โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p> <p>- จัดอบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทุกโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลละหาร จำนวน ๔ โรงเรียน</p> <p>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น ป้าย เอกสาร แผ่นพับ ฯลฯ เผยแพร่แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนในเขตตำบลละหาร ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน</p> <p>- จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p>	โรงเรียนมัธยมในเขตตำบลละหาร จำนวน ๔ โรงเรียน	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ส.ค. ๖๒	๒๕๐,๐๐๐	๗๗,๖๐๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๘	<p>โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ</p> <p>- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อ เช่น จัดทำ ป้ายประชาสัมพันธ์ เอกสารความรู้ จัดหมาย ข่าว เสียงตามสายหอกระจายข่าว ฯลฯ</p> <p>- อบรมให้ความรู้เด็ก เยาวชน ประชาชนใน ชุมชน</p> <p>- กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิงรุกตาม สถานที่ต่างๆ เกี่ยวกับโรคติดต่อและโรคไม่ ติดต่อ โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคประจำถิ่น ตามสถานการณ์โรค</p> <p>- ดำเนินการควบคุมโรคร่วมกับภาคีเครือข่าย สุขภาพ กรณีเกิดโรคระบาด</p> <p>- จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ น้ำยา และวัสดุ วิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนประชาชน ในการป้องกัน ควบคุมโรค</p>	<p>ครัวเรือน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร สถานที่ราชการ สถาน ประกอบการ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และสถานที่ อื่นๆ ในพื้นที่ ตำบลละหาร หมู่ที่ ๑-๙</p>	<p>กอง สาธารณสุขฯ</p>	<p>ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒</p>	<p>ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒</p>	<p>๒๕๐,๐๐๐</p>	<p>๑๘๙,๑๓๖.๔๒</p>	<p>✓</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๙	โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่จำหน่าย อาหารและสะสมอาหาร - อบรมให้ความรู้ ศึกษาดูงานให้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ร้านจำหน่าย อาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ผู้ประกอ เลี้ยงอาหารในโรงอาหารในสถานศึกษา โรงงาน หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร จำนวน ๑๐๐ คน - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อต่างๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ ฯลฯ - จัดซื้อน้ำยา วัสดุ อุปกรณ์ วัสดุ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์	ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ร้านจำหน่าย อาหาร แผงลอย จำหน่ายอาหาร ผู้ประกอบการ อาหารในโรง อาหารใน สถานศึกษา โรงงาน หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ธ.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๑๐	โครงการรณรงค์ฟันหมอกควันและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรค ไข้เลือดออก - จัดกิจกรรมการฟันหมอกควันและทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายให้ครอบคลุมเขตพื้นที่ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในตำบลละหาร ไม่น้อย กว่า ๓ ครั้ง/ปี - จัดซื้อ/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ วัสดุน้ำมัน เชื้อเพลิงและหล่อลื่น และวัสดุวิทยาศาสตร์ ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้เพียงพอ	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๙๒,๗๓๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๑	โครงการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรค ไข้เลือดออก - จัดทำสื่อความรู้ต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เอกสาร ฯลฯ เผยแพร่ให้ประชาชน ในชุมชน/หมู่บ้าน ทั้ง ๙ หมู่บ้านในตำบล ละหาร - จัดกิจกรรมเดินรณรงค์หรือนิทรรศการให้ ความรู้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ในวันสำคัญ หรืองานสำคัญ	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ส.ค. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๗๓๖	✓	-	-	-	-
๑๒	โครงการกองทุนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มี ภาวะพึ่งพิง - สนับสนุน/สมทบการดำเนินงานเพื่อการ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลละหาร - เพื่อสนับสนุนการบริหารงานกองทุนเพื่อ การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลละหาร เช่น ค่าเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่/ คณะกรรมการ ค่าดำเนินการสำรวจ/ค้นหา ข้อมูลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ค่าวัสดุ/ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒๐๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๐.-	-	-	-	✓	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนสด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๓	โครงการอุดหนุนกิจกรรมการพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก และเยาวชน - จัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะการ ปฏิเสธยาเสพติด - อุดหนุนงบประมาณแก่หน่วยงาน ราชการ เช่น โรงเรียน หรือ กลุ่ม ประชาชน ในการดำเนินการแก้ไขป้องกัน ปัญหายาเสพติด จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท/ แห่ง	โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	พ.ค. ๖๒	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุณัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๔	โครงการต้อนรับสมาชิกใหม่ในชุมชน มารดาหลังคลอดในตำบลละหารได้รับการเยี่ยม บ้าน ได้รับคำแนะนำในการดูแลตนเองและ ทารกแรกเกิด พร้อมรับชุดสาธิตในการเลี้ยงดู ทารกแรกเกิด จำนวนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คน	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	มี.ย. ๖๒	๓๐,๐๐๐ (งบ สปสช.)	๓๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-
๑๕	โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็กก่อนวัย เรียนและเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการแปรงฟันที่ ถูกวิธี การรู้จักการใช้อุปกรณ์การแปรงฟัน โรคฟันผุและโรคในช่องปาก แก่เด็กก่อนวัย เรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยใน โรงเรียนเขตพื้นที่	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ ศูนย์ และโรงเรียนเขต พื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง	กอง สาธารณสุขฯ	พ.ค.-ส.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	๑๑๔,๘๕๓ (งบ สปสช.)	๗๔,๔๕๐	✓	-	-	-	-
๑๖	โครงการรณรงค์กำจัดเหาเพื่อพัฒนาการ สมวัย จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโรคเหา การ ปฏิบัติตัวในการดูแลเรื่องโรคเหา การป้องกัน การเกิดโรคเหาให้แก่ผู้ปกครองเด็กก่อนวัย เรียน จำนวนไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กที่ เข้าร่วมกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๗ แห่ง เด็กปฐมวัยในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบล ละหาร ทั้ง ๗ แห่ง	ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในเขตพื้นที่ จำนวน ๗ ศูนย์ และโรงเรียนเขต พื้นที่ จำนวน ๗ แห่ง	กอง สาธารณสุขฯ	พ.ค.-ส.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	๓๙๙,๙๕๖ (งบ สปสช.)	๒๓๖,๐๙๓	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนสด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๗	โครงการส่งเสริมสุขภาพลักษณะและสุขภาพ ผู้พิการและผู้สูงอายุ เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุชนิดเดียว ในเขตพื้นที่ อบต.ละหาร ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ให้ความรู้แก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุชนิดเดียว และญาติผู้ดูแลในเรื่องของสุขอนามัยต่างๆ การดูแลป้องกันการเกิดโรคผลกดทับ ฯลฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุชนิด เดียวและญาติผู้ดูแล	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ -ก.ย. ๖๒	๑๖๐,๐๐๐ (งบ สปสช.)	๑๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-
๑๘	โครงการละหารห่วงใยใส่ใจคนพิการและผู้ ทุพพลภาพ เยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้ทุพพลภาพในเขต พื้นที่ตำบลละหาร ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ให้ความรู้ แก่ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและญาติผู้ดูแลใน เรื่องของสุขอนามัยต่างๆ การดูแลตนเอง การปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามประเภทของผู้ พิการ ฯลฯ พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและญาติผู้ดูแล	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ -ก.ย. ๖๒	๖๐,๐๐๐ (งบ สปสช.)	๖๐,๐๐๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้า ปลอดภัยและยั่งยืน

๔.๘ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๙	โครงการเด็กไทยในละหารสุขภาพดีตั้งแต่ออยู่ในครรภ์ เยี่ยมบ้านหญิงตั้งครรภ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัว อาหารที่เหมาะสมที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายขณะตั้งครรภ์ แก่หญิงตั้งครรภ์และญาติ	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ -ก.ย. ๖๒	๑๔๔,๘๐๐ (งบ สปสช.)	๑๔๔,๘๐๐	✓	-	-	-	-
๒๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข อย่างน้อย ๓ โครงการ/หมู่บ้าน จำนวน ๙ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท (ตาม หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๑๗๔๕ ลงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๖๐)	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กอง สาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ก.ค.-ส.ค. ๖๒	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๘,๓๓๕	✓	-	-	-	-
๒๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า - ดำเนินการสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัข/แมวใน เขตพื้นที่ - ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า ตามจำนวนประชากรสุนัข/แมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในเขตพื้นที่	หมู่ที่ ๑-๙ ตำบลละหาร	กองส่งเสริม การเกษตร	เม.ย. ๖๒	เม.ย. ๖๒	๕๕,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๕๕,๑๑๐.-	๕๕,๑๑๐	✓	-	-	โอนเพิ่ม ๑,๑๑๐.-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (EMS) ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมของบุคลากรและเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน (EMS) ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามหลักสูตรของระบบการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	อบต.ละหาร	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๒	โครงการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ชีพฉุกเฉิน - ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามมาตรฐานการบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้เพียงพอ - ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อการพัฒนา	อบต.ละหาร	กองสาธารณสุขฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนสด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานพนักงาน ส่วนตำบลและครูผู้ดูแลเด็ก ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามโครงการฯ เพื่อให้คณะผู้บริหาร ครูผู้ดูแลเด็ก พนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจใน ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการจัดการศึกษา ปฐมวัย และแนวทางการดำเนินงานภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถปฏิบัติงานได้ อย่างถูกต้อง	อบต.ละหาร และนอกสถานที่	กอง การศึกษาฯ	ก.ค.-ส.ค. ๖๒	เม.ย. ๖๒	๑๐๐,๐๐๐	๒๘,๒๑๑	✓	-	-	-	-
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ดำเนินการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ อาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วน ตำบลละหาร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ครู, ค่าพัฒนาผู้ดูแลเด็ก และค่าจัดการเรียน การสอน (รายหัว)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.ละหาร ทั้ง ๗ ศูนย์	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	ต.ค. ๖๑ - ก.ค. ๖๒	๓,๐๑๗,๒๔๐	๒,๗๙๕,๐๗๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการจัดเวทีประชาคม ดำเนินการจัดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น แผนพัฒนาชุมชน และแผนพัฒนา อื่นๆ ได้แก่ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดเวที ประชาคม อบต.ละหารในการจัดทำแผน ชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฯลฯ - เพื่อให้ประชาคมตระหนักและเห็น ความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น - เพื่อระดมความคิดเห็นให้ได้ทราบถึงความ ต้องการและปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น - เพื่อดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘	พื้นที่ ตำบลละหาร หมู่ที่ ๑-๙	สำนักงานปลัด	จ.ค. ๖๑ – เม.ย. ๖๒	มี.ค.-เม.ย. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๒๘๕	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้

๕.๓ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุณัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ผู้นำ หมู่บ้าน/ชุมชน และบุคลากรในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น - ดำเนินการฝึกอบรม สัมมนา และพัฒนาทักษะความรู้ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และการปฏิบัติงาน พัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการให้แก่ คณะกรรมการในองค์กรจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และผู้แทนประชาคมในพื้นที่	อบต.ละหาร และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักงานปลัด	ก.พ. - มี.ค. ๖๒	มี.ย. ๖๒	๙๐๐,๐๐๐	๓๕๙,๘๖๐	✓	-	-	-	-
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ดำเนินการฝึกอบรม สัมมนาและทัศนศึกษาดูงานภายในประเทศ ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสเรียนรู้นำมาปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน สามารถนำประสบการณ์มาปรับปรุงในงานของตนให้ดียิ่งขึ้น	อบต.ละหาร และนอกสถานที่	สำนักงานปลัด	เม.ย. - พ.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	๘๐๐,๐๐๐	๕๖๗,๐๐๐	✓	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๕.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๔	โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ ดำเนินการจัดอบรมการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้ ข้าราชการและพนักงานเป็นบุคลากรที่มี ความรับผิดชอบ ไม่กระทำการทุจริตและ ประพฤติผิดมิชอบในการปฏิบัติงาน	อบต.ละหาร และศึกษาดูงาน นอกสถานที่	สำนักงานปลัด	ม.ค.-มี.ค. ๖๒	ส.ค. ๖๒	๔๐๐,๐๐๐	๒๓๕,๙๕๐	✓	-	-	-	-
๕	โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการและ พนักงานท้องถิ่น ดำเนินการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา ดูงานภายในประเทศ ให้แก่ผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ และพนักงานของ อบต. เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจในงานที่ปฏิบัติให้ดี ยิ่งขึ้น	อบต.ละหาร และนอกสถานที่	สำนักงานปลัด	พ.ค.-มี.ย. ๖๒	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้
๕.๓ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี - ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้เสียภาษี - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การชำระภาษี - มอบของที่ระลึกเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีที่ให้ความร่วมมือในการชำระภาษี	อบต.ละหาร	กองคลัง	มี.ย.-ก.ย. ๖๒	ธ.ค. ๖๐	๕๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๒๖,๐๐๐.-	๒๕,๕๕๒	✓	-	-	โอนลด ๒๔,๐๐๐.-	-
๗	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ดำเนินการจ้างเหมาบริษัทเอกชนจัดทำระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหาร	ตำบลละหาร	กองคลัง	มี.ย.-ก.ย. ๖๒	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ- บดินทรเทพยวรางกูร ดำเนินการจัดกิจกรรมงานเฉลิมพระ ชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้ประชาชนเกิดความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และสำนึกใน พระมหากษัตริย์คุณ	สำนักงาน อบต.ละหาร	สำนักงานปลัด	ก.ค. ๖๒	ก.ค. - ส.ค. ๖๑	๖๐๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๐.-	-	-	-	✓	โอนลด ๖๐๐,๐๐๐.-	-
๒	โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ดำเนินการจัดโครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนเกิดความ จงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และ สำนึกในพระมหากษัตริย์คุณ	อบต.ละหาร	สำนักงานปลัด	ต.ค. ๖๐	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๓	โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ ดำเนินการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธี ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึก ในพระมหากษัตริย์คุณ	อบต.ละหาร	สำนักงานปลัด	ต.ค. ๖๐	-	๑,๐๐๐,๐๐๐ รวมงบหลัง โอน ๐.-	-	-	-	✓	โอนลด ๑,๐๐๐,๐๐๐.-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ดำเนินการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อ เป็นการอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ให้ดำรง อยู่สืบไป ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญ ของปูชนียบุคคลที่ควรเคารพ และเปิด โอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วม กิจกรรมอย่างทั่วถึง	อบต.ละหาร	กอง การศึกษาฯ	เม.ย. ๖๒	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๒	โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนจำนำ พรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ดำเนินการจัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำ พรรษา เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมสถาบันพระพุทธศาสนาให้ เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นและเพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ไทยให้คงอยู่สืบไป	อบต.ละหาร	กอง การศึกษาฯ	มิ.ย.-ก.ค. ๖๒	-	๗๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๓	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างประสิทธิภาพ ผู้สอนศาสนาอิสลาม (พี่ครูอิน) ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในการจัด อบรมครูผู้สอนศาสนา (พี่ครูอิน) เพื่อให้ ประชาชนทุกคนได้พัฒนาคุณธรรมในทุก ด้านแบบองค์รวม และเพื่อพัฒนาสังคมให้ ยั่งยืนด้วยมิติทางศาสนา สร้างคนดี โดย ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนทางศาสนา	อบต.ละหาร และนอกสถานที่	กอง การศึกษาฯ	พ.ค. ๖๒	-	๕๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๖.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบบุญมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๔	โครงการจัดงานวันตรุษอีดีลฟีตรีและวัน ตรุษอีดีลอัฎฮา ตามหลักศาสนาอิสลาม ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันตรุษ อีดีลฟีตรีและวันตรุษอีดีลอัฎฮา ตามหลัก ศาสนาอิสลาม เพื่อรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของอิสลาม ให้คงอยู่สืบไป และให้ประชาชนมุสลิม ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในแนวทางของ อิสลาม	มัสยิดในพื้นที่ ตำบลละหาร	กอง การศึกษาฯ	พ.ค.-ก.ย. ๖๒	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	--	-
๕	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจ และส่งเสริมกิจกรรมละศีลอด (เดือน รอมฎอน) ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ทุกมัสยิด ในการละศีลอด (เดือนรอมฎอน) เพื่อ ปฏิบัติตามหลักข้อปฏิบัติศาสนาอิสลาม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและ วัฒนธรรมของศาสนาอิสลาม และเกิดการ รวมตัว เสริมสร้างความรักและ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างมุสลิม หลากหลายกลุ่ม	มัสยิด ๗ แห่ง ในเขตพื้นที่ ตำบลละหาร	กอง การศึกษาฯ	พ.ค. - มิ.ย. ๖๒	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม

๖.๒ แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๖	โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมตาม หลักศาสนาแก่เยาวชนและประชาชนใน พื้นที่ตำบลละหาร ดำเนินการจัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาของชุมชน เพื่อให้เยาวชน เข้าใจในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักคำ สอนของศาสนามากขึ้น	มัสยิด ๗ แห่ง ในเขตพื้นที่ ตำบลละหาร	กอง การศึกษาฯ	เม.ย.-พ.ค. ๖๒	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	-	-
๗	โครงการซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรม จริยธรรม หมู่ที่ ๗ ดำเนินการซ่อมแซมอาคารศูนย์อบรม จริยธรรม กว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๖.๐๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๘๘.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	อาคารศูนย์อบรม จริยธรรม หมู่ที่ ๗	กอง การศึกษาฯ	ต.ค. ๖๑- ก.ย. ๖๒	-	๑,๒๑๘,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๒	-

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ขออนุมัติกันเงิน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก
๑	การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๕	๒	-	๓
๒	การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-
๓	การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	-	-	-	-
๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	-	-	-	-
๕	การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-
๖	การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดิงาม	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๕	๒	-	๓

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๙ ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผง โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ ชนิด Poly Crystalline ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัตต์, เครื่องควบคุมการแปลงไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้า ระบบออนกริด Grid Tie Inverter ขนาดไม่ น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ วัตต์, เครื่องส่งสัญญาณ คลื่นความถี่ ๔๒๐-๔๓๐ MHz ชนิดแบ่งจุด ควบคุมเป็นรายจุด ได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ จุด, เครื่องรับคำสั่งคลื่นความถี่ ๔๒๐-๔๓๐ MHz สำหรับควบคุมการเปิดหรือปิดโคมไฟฟ้าแสง สว่างชนิด LED, เครื่องจ่ายไฟขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ VDC, มีช่องเสียบไฟ ๒๒๐ VAC ไม่น้อย กว่า ๔ ช่อง, มีโวลท์มิเตอร์และแอมป์มิเตอร์, เครื่องตั้งเวลาอัตโนมัติ, โคมไฟฟ้าชนิด LED ขนาด ๙๐วัตต์, งานเดินสายและเชื่อมสาย ระบบไฟฟ้า โครงสร้างสูง ๒ เมตร (ตามแบบ และรายละเอียดที่ ๑๒๓.๒๒๓.๒๒๓.๒๒๓)	หลังมัสยิด นุรุ้ลฮิตายะห์ สุเหร่าแสงประทีป หมู่ที่ ๙	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิก	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ ๑,๔ ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline เสาสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ทำจากเหล็กชุบ Galvanize ผู้ควบคุมการทำงาน และระบบควบคุมการ ทำงานอัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อย กว่า ๓๐ วัตต์ แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า ๑๒V ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ AH ความยาวไม่ น้อยกว่า ๑,๕๗๐ เมตร จำนวน ๓๓ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.ละหาร กำหนด)	เลียบคลองลำโพ หมู่ที่ ๑,๔	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๖๕๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิก	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ทางเดินเท้าริมคลองลำโพ หมู่ที่ ๒-๓ ดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ แบบ Poly or Mono Crystalline เสาสูงไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ทำจากเหล็กชุบ Galvanize ตู้ควบคุมการทำงาน และระบบควบคุมการ ทำงานอัตโนมัติ โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อย กว่า ๓๐ วัตต์ แบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า ๑๒V ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ AH ความยาวไม่ น้อยกว่า ๑,๖๔๐ เมตร จำนวน ๓๔ ต้น (ตามแบบและรายละเอียดที่ อบต.ละหาร กำหนด)	เลียบคลองลำโพ หมู่ที่ ๒,๓	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิก	-
๔	โครงการติดตั้งป้ายชอย/ถนนในเขต ตำบลละหาร ดำเนินการติดตั้งป้ายบอกชื่อชอย/ถนน ในเขตตำบลละหาร จำนวน ๑๐๐ ป้าย (ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด)	พื้นที่ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ย. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๗ พ.ย. ๖๑ ถึง ๖ ม.ค. ๖๒ แล้วเสร็จ ๑๑ ม.ค. ๖๒	๑,๘๐๐,๐๐๐	๗๘๑,๑๐๐	✓		-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๒	บริษัท ชายน์ เพอร์เฟคชั่น กรุ๊ป จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ ๕ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) ความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๘๑๐ เมตร ทั้งสองข้าง พร้อมบ่อพักน้ำ (ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด)	ซอยวัด บางบัวทอง หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ค. - ส.ค. ๖๑	สัญญา ๑๙ พ.ค. ๖๑ ถึง ๑๖ ส.ค. ๖๑ แล้วเสร็จ ๙ พ.ย. ๖๑	๕,๓๐๓,๐๐๐	๔,๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๖๑	บริษัท เอส.ที.เค. จินตามณี จำกัด

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 ที่ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่ขออนุมัติกันเงิน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก
๑	การพัฒนาเมืองนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๑๒	๖	๖	-
๒	การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-
๓	การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	-	-	-	-
๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	-	-	-	-
๕	การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-
๖	การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดิงาม	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑๒	๖	๖	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ขออนุมัติกันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลต/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล. ริมคลองลำรี หมู่ที่ ๑ (ต่อจากเดิม) ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน คสล. ยาว ๑๔๕.๐๐ เมตร สันเขื่อนกว้าง ๑.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	ริมคลองลำรี หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาร	กองช่าง	ส.ค.-จ.ค. ๖๑	สัญญา ๒๘ ส.ค. ๖๑ ถึง ๒๕ จ.ค. ๖๑ แล้วเสร็จ ๑๓ ส.ค. ๖๒	๔,๙๗๕,๐๐๐	๔,๙๔๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๑	ทจก.วรรณธนา นนท์
๒	โครงการก่อสร้างหลังคาโครงหลังคูลมลาน อเนกประสงค์ บริเวณหน้าโรงเรียนอิสลาม สัมพันธ์ต้นสังกัด หมู่ที่ ๒ ดำเนินการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคูลมลาน อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	หน้าโรงเรียน อิสลามสัมพันธ์ ต้นสังกัด หมู่ที่ ๒ ตำบลละหาร	กองช่าง	ส.ค.-ต.ค. ๖๑	สัญญา ๒๙ ส.ค. ๖๑ ถึง ๒๗ ต.ค. ๖๑ แล้วเสร็จ ๒๙ พ.ย. ๖๑	๒,๒๐๐,๐๐๐	๒,๑๖๙,๙๘๙	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๑	บริษัท เอ็น.วี. แอนด์ แอสโซซิ เอท จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๓	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า (ถนน คสล.) พร้อมลาน คสล. ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กบ้านเกาะลอย หมู่ที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างทางเดินเท้า (ถนน คสล.) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐-๖.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมตีเส้นจราจร ไฟกระพริบและสัญญาณ จราจรบริเวณโรงเรียน ตามแบบที่ อบต. ละหารกำหนด	บริเวณทางเข้า ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้าน เกาะลอย หมู่ที่ ๓ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ขยายเวลา กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ วันที่ ๖ ส.ค. ๖๒	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ขอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๔ ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๕.๐๐ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๐๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	ขอยมิตรภาพ หมู่ที่ ๔ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑,๙๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ขยายเวลา กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ วันที่ ๖ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขอย้างถนนรถไฟ หมู่ที่ ๕ ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร (มอก. ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักน้ำ ตามแบบที่ อบต. ละหารกำหนด	ขอย้างถนนรถไฟ หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๕ ก.ย. ๖๒ ถึง ๓ ธ.ค. ๖๒	๒,๘๐๐,๐๐๐	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	✓	-	อนุมัติให้กันเงินในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ วันที่ ๒๗ ส.ค. ๖๑	บริษัท ศรีภูมิ การโยธา จำกัด
๖	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขอยวากัฟ และหลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ ๖ ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำโครงหลังคาเหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร พร้อมประตูปะบายน้ำ จำนวน ๒ แห่ง ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	บริเวณขอยวากัฟ และบริเวณหลังโรงเรียนสุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๙๙๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ขยายเวลายกเงินในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ วันที่ ๖ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พัก ซอยอาจหาญ หมู่ที่ ๖ ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวม ๒๓๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อ พัก ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	ซอยอาจหาญ หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๙๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ขยายเวลา กันเงิน ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ วันที่ ๖ ส.ค. ๖๒	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเจ๊ะไต้ หมู่ที่ ๗ ดำเนินการก่อสร้างถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๕.๐๐ เมตร ลง ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวหินคลุกหนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. ละหารกำหนด	ซอยเจ๊ะไต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร	กองช่าง	ก.ย.-ต.ค. ๖๑	สัญญา ๔ ก.ย. ๖๑ ถึง ๓ ต.ค. ๖๑ แล้วเสร็จ ๒๙ พ.ย. ๖๑	๘๐๐,๐๐๐	๕๒๙,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐/๒๕๖๑	บริษัท สอง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยรอมลิ โຕะอาดำ หมู่ที่ ๘ ดำเนินการก่อสร้างถนนคสล. ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักน้ำ ตามแบบที่ อบต. ละครกำหนด	ซอยรอมลิ โຕะอาดำ หมู่ที่ ๘ ตำบลละคร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๑๙ ก.ค. ๖๒ ถึง ๑๖ ต.ค. ๖๒ แล้วเสร็จ ๑๗ ก.ย. ๖๒	๒,๙๐๐,๐๐๐	๒,๑๘๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๒	บริษัท รุ่งภากรการโยธา จำกัด
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักน้ำข้างมัสยิดนูรุ้ลฮิตายะห์ (แสงประทีป) หมู่ที่ ๙ ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร ความยาวรวม ๕๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักตามแบบที่ อบต.ละครกำหนด	ข้างมัสยิดนูรุ้ลฮิตายะห์ (แสงประทีป) หมู่ที่ ๙ ตำบลละคร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ขยายเวลายกเงินในการประชุมสภาสมัยสามัญ วันที่ ๖ ส.ค. ๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนต/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๑	โครงการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน อเนกประสงค์ หน้ามัสยิดนูรุลอิติยาเยห์ หมู่ที่ ๙ ดำเนินการก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กคลุมลาน อเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๘.๘๐ เมตร ยาว ๔๖.๐๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๔.๘๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต.ละหารกำหนด	หน้ามัสยิด นูรุลอิติยาเยห์ (แสงประทีป) หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร	กองช่าง	พ.ค.-ส.ค. ๖๑	สัญญา ๑๙ พ.ค. ๖๑ ถึง ๖ ส.ค. ๖๑ แล้วเสร็จ ๑๒ ต.ค. ๖๑	๒,๕๕๐,๐๐๐	๒,๑๕๕,๕๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๑	บริษัท เดอะ ซัน คอนสตรัคชั่น จำกัด
๑๒	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟเตือนพร้อม ป้ายจราจร ดำเนินการติดตั้งสัญญาณไฟเตือน,ป้าย จราจรบริเวณเขตชุมชน และติดตั้งกระจก มองโค้งบริเวณแยก ถนน, ซอยในเขต ตำบลละหาร ตามแบบที่ อบต.ละหาร กำหนด	บริเวณแยก, ถนน, ซอย ในเขตตำบล ละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๓ ก.ค. ๖๒ ถึง ๓๑ ส.ค. ๖๒ แล้วเสร็จ ๑๓ ส.ค. ๖๒	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๕,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๒	บริษัท ทรัพย์รวมสุข เซอร์วิส จำกัด

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก
๑	การพัฒนาเมืองนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๑๔	๑๑	-	๓
๒	การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-
๓	การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	-	-	-	-
๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	-	-	-	-
๕	การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-
๖	การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑๔	๑๑	-	๓

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนสท/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางหินคลุก ถนนเกาะดอน หมู่ที่ ๑,๔ ดำเนินการก่อสร้างขยายไหล่ทางหินคลุก ถนนเกาะดอน หมู่ที่ ๑,๔ กว้าง ๑๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ยาว ๙๓๘.๐๐ เมตร ถมดินพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๙,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร ความสูงเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ตามแบบของ อบต.ละหาร	ถนนเกาะดอน หมู่ที่ ๑,๔ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๑๕,๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิก	-
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยซอยและท์ หมู่ที่ ๔ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยซอยและท์ หมู่ที่ ๔ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร และบ่อพักรางวี ตามแบบของ อบต.ละหาร	ซอยซอยและท์ หมู่ที่ ๔ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๘๒๙,๐๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิก	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยคำแหลมหลัก (ข้าง หมู่บ้านนิวเวสต์วิลล์) หมู่ที่ ๕ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยคำแหลมหลัก (ข้างหมู่บ้าน นิวเวสต์วิลล์) หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๗๕.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อ พักน้ำ ตามแบบของ อบต.ละหาร	ซอย คำแหลมหลัก (ข้างหมู่บ้าน นิวเวสต์วิลล์) หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๔ พ.ค. ๖๒ ถึง ๒ ก.ค. ๖๒ แล้วเสร็จ ๒๐ ส.ค. ๖๒	๑,๒๕๒,๐๐๐	๑,๐๒๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๒	บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยเทพประทานพร หมู่ที่ ๕ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยเทพประทานพร หมู่ที่ ๕ ผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๐๒๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมต่อปาก บ่อพัก ตามแบบของ อบต.ละหาร	ซอย เทพประทานพร หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๒๗ ก.ย. ๖๑ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๑ แล้วเสร็จ ๓๐ พ.ย. ๖๑	๒,๙๗๐,๐๐๐	๒,๒๙๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๔/๒๕๖๑	บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๕	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยนุ้มกลิ้น หมู่ที่ ๕ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยนุ้มกลิ้น หมู่ที่ ๕ ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๗๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ลงหินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๓,๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร พร้อมต่อปากบ่อพัก ตามแบบของ อบต.ละหาร	ซอยนุ้มกลิ้น หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๒๖ ก.ย. ๖๑ ถึง ๒๕ พ.ย. ๖๑ แล้วเสร็จ ๒๖ พ.ย. ๖๑	๒,๙๗๘,๐๐๐	๒,๐๙๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓/๒๕๖๑	บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยหมู่บ้านจิตรัตนา หมู่ที่ ๕,๙ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยหมู่บ้านจิตรัตนา หมู่ที่ ๕,๙ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๑๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๙๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ยกระดับหินคลุก ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๑๐๗.๕๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ตามแบบของ อบต.ละหาร	ซอยหมู่บ้านจิตรัตนา หมู่ที่ ๕,๙ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	-	๙,๘๙๑,๐๐๐	-	-	-	✓	ยกเลิก	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนต/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๗	โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลากซ้อน (ตั้งแต่บ้านลุมพิต-วัดสามง่าม) หมู่ที่ ๖ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลากซ้อน (ตั้งแต่บ้านลุมพิต-วัดสามง่าม) หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๖๒๗.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร	เลียบคลอง ลากซ้อน ตั้งแต่บ้านลุมพิต ถึงวัดสามง่าม) หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๒๘ ก.ย. ๖๑ ถึง ๒๖ พ.ย. ๖๑ แล้วเสร็จ ๕ พ.ย. ๖๑	๓,๒๘๖,๐๐๐	๒,๑๔๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๕/๒๕๖๑	หจก. จาตุรงค์ คอนสตรัคชั่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญาโอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลากซ้อนเล็กตอนปลาย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลากซ้อนเล็กตอนปลาย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร	เลียบคลอง ลากซ้อนเล็ก ตอนปลาย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร	กองช่าง	มี.ค.- ก.ย. ๖๑	สัญญา ๓๐ ส.ค. ๖๑ ถึง ๑๓ ต.ค. ๖๑ แล้วเสร็จ ๒๙ ต.ค. ๖๑	๒,๗๐๗,๐๐๐	๒,๖๙๒,๒๒๒	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๑	บริษัท รุ่งภากร การโยธา จำกัด
๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลากซ้อนเล็ก (ตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่สมชาย-โรงงานตั้งถาวร) หมู่ที่ ๗ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลากซ้อนเล็ก (ตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่สมชาย-โรงงานตั้งถาวร) หมู่ที่ ๗ ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ ตามแบบของ อบต.ละหาร	เลียบคลอง ลากซ้อนเล็ก (ตั้งแต่บ้านผู้ ใหญ่สมชาย-โรง งานตั้งถาวร) หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๑๗ พ.ค. ๖๒ ถึง ๑๔ ส.ค. ๖๒ แล้วเสร็จ ๒๗ ก.ย. ๖๒	๓,๗๗๙,๐๐๐	๒,๕๕๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๙/๒๕๖๒	บริษัท ศรีภูมิการ โยธา จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลต/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ขอยโดมถึงคลองลำรี หมู่ที่ ๘ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ขอยโดมถึงคลองลำรี หมู่ที่ ๘ ผิวจรรยา กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร พื้นที่ผิวจรรยาไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก คสล. ยาว ๘๘๕.๐๐ เมตร ตามแบบของ อบต. ละคร	ขอยโดมถึง คลองลำรี หมู่ที่ ๘ ตำบลละคร	กองช่าง	๖ ก.ย. ๖๑ – ๔ ธ.ค. ๖๑	สัญญา ๖ ก.ย. ๖๑ ถึง ๔ ธ.ค. ๖๑ แล้วเสร็จ ๖ มิ.ย. ๖๒	๔,๔๖๙,๐๐๐	๓,๒๒๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๑/๒๕๖๑	บริษัท พี อี ซี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยสุขใจ หมู่ที่ ๙ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยสุขใจ หมู่ที่ ๙ ฝิวจรรจร กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หินคลุกหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พื้นที่ฝิวจรรจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำและท่อ Cross จำนวน ๔ จุด ตามแบบของ อบต.ละหาร	ซอยสุขใจ หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๑๖ มี.ค. ๖๒ ถึง ๑๓ มี.ย. ๖๒ แล้วเสร็จ ๑๓ มี.ย. ๖๒	๒,๕๔๙,๐๐๐	๑,๙๘๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๒	บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยเต๊ะดอเลาะ หมู่ที่ ๙ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) ซอยเต๊ะดอเลาะ หมู่ที่ ๙ ฝิวจรรจรกว้างเฉลี่ย ๓.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ฝิวจรรจรไม่น้อยกว่า ๖๑๐.๕๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร และบ่อพักรางวี ตามแบบของ อบต.ละหาร	ซอยเต๊ะดอเลาะ หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๒๗ มี.ค. ๖๒ ถึง ๑๐ พ.ค. ๖๒ แล้วเสร็จ ๓๑ พ.ค. ๖๒	๗๔๓,๐๐๐	๗๔๒,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๒	บริษัท ทรัพย์รวมสุข เซอร์วิส จำกัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลำรี หมู่ที่ ๘-๙ ดำเนินการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ยางพารา (PARA AC) เลียบคลองลำรี หมู่ที่ ๘-๙ ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๐๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘,๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพ พร้อมป้ายจราจร สัญญาณไฟเตือนบริเวณแยก ตามแบบของ อบต.ละหาร	เลียบคลองลำรี หมู่ที่ ๘-๙ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๒ พ.ค. ๖๒ ถึง ๒๙ ส.ค. ๖๒ แล้วเสร็จ ๑๘ ก.ค. ๖๒	๑๒,๗๐๐,๐๐๐	๘,๓๕๐,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๒	หจก. จาตุรงค์ คอนสตรัคชั่น
๑๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนน เกาะลอย หมู่ที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนน เกาะลอย หมู่ที่ ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. ตามแบบของ อบต.ละหาร	ถนนเกาะลอย หมู่ที่ ๓ ตำบลละหาร	กองช่าง	ต.ค. ๖๑ - ก.ย. ๖๒	สัญญา ๘ ก.ย. ๖๑ ถึง ๖ ธ.ค. ๖๑ แล้วเสร็จ ๒๑ ม.ค. ๖๒	๒,๒๙๐,๐๐๐	๑,๙๒๔,๐๐๐	✓	-	-	สัญญาจ้างเลขที่ ๑๒/๒๕๖๑	บริษัท เอส.ที.เค. จินตามณี จำกัด

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	จำนวนโครงการที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ/ยกเลิก
๑	การพัฒนาเมืองนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข	๑๒	-	๑๒	-
๒	การเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	-	-	-	-
๓	การเสริมสร้างและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มาตรฐานและมีมูลค่าเพิ่ม	-	-	-	-
๔	การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคมให้ก้าวหน้าปลอดภัยและยั่งยืน	-	-	-	-
๕	การพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและสามารถรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-
๖	การพัฒนา ส่งเสริม และอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันดีงาม	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		๑๒	-	๑๒	-

รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ที่อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนเกาะดอน หมู่ที่ ๑ ดำเนินการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๘.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๓๘๐ ตาราง เมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การ บริหารส่วนตำบลกำหนด	ถนนเกาะดอน หมู่ที่ ๑ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	-	๑๔,๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ในคราวประชุม สภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-
๒	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำถนนเกาะลอย หมู่ที่ ๓ ดำเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ โครงหลังคา เหล็ก ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมประตुरะบาย น้ำ ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การ บริหารส่วนตำบลกำหนด	ถนนเกาะลอย หมู่ที่ ๓ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	-	๑,๒๔๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ในคราวประชุม สภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนสด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๓	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนน เกาะดอน หมู่ที่ ๔ ดำเนินการก่อสร้างขยายไหล่ทาง ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตาราง เมตรตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การ บริหารส่วนตำบลกำหนด	ถนนเกาะดอน หมู่ที่ ๔ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	-	๑๐,๙๘๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ในคราวประชุม สภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต ซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ ๕ ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๕.๐๐ เมตร แอสฟัลต์ติกหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร พื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร (มอก.ชั้น ๓) พร้อมบ่อพักรางวี ไหล่ทางตามสภาพ ตาม แบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลกำหนด	ซอยร่วมใจอุทิศ หมู่ที่ ๕ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ในคราวประชุม สภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนสด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๕	โครงการก่อสร้างลานกีฬาพาราแอสฟัลท์ บริเวณสุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ ๖ ดำเนินการก่อสร้างลานกีฬาพาราแอสฟัลท์ ขนาดกว้าง ๓๙.๐๐ เมตร ยาว ๔๕.๐๐ เมตร พาราแอสฟัลท์หนา ๐.๐๕ เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๗๕๕ ตารางเมตร พร้อมรางระบายน้ำ และรั้วตาข่ายโดยรอบ ตามแบบและรายการ ก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	สุเหร่าลากค้อน หมู่ที่ ๖ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	-	๓,๑๕๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ในคราวประชุม สภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต เลียบคลองลากค้อน (ต่อจากเดิม- บ้านหมอเลาะ) หมู่ที่ ๗ ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อย กว่า ๔,๕๓๑.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบและ รายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบล กำหนด	เลียบคลอง ลากค้อน (ต่อจากเดิม- บ้านหมอเลาะ) หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	-	๓,๙๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ในคราวประชุม สภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ถนนลาดสุเหร่าแดง - คลองลำรี) หมู่ที่ ๗ ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๕๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๕ ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	ถนนลาดสุเหร่าแดง - คลองลำรี หมู่ที่ ๗ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เลียบคลองลำรี (ถนนลาดสุเหร่าแดง-สะพานคลองลากค้อนใหญ่) หมู่ที่ ๗-๘ ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖,๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	เลียบคลองลำรี (ถนนลาดสุเหร่าแดง-สะพานคลองลากค้อนใหญ่) หมู่ที่ ๗-๘ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	-	๔,๗๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนสด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยโรงงาน ส.ศิลป์ (ต่อจากเดิม-คลองลำรี) หมู่ที่ ๘ ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ยกระดับผิว จราจรกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ยกระดับลูกรังหนา เฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเฉลี่ยข้าง ละ ๒.๐๐ เมตร วางท่อ คสล.ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ๒ ข้าง พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	ขอยโรงงาน ส.ศิลป์ (ต่อจากเดิม- คลองลำรี) หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	-	๒,๒๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ในคราวประชุม สภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติก (ต่อจากเดิม- หลังโรงงาน เอส บี เฟอร์นิเจอร์) หมู่ที่ ๘ ดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางพารา แอสฟัลท์ติก ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๗๘.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ไหล่ ทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗,๐๖๘ ตารางเมตร ตามแบบและรายการ ก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	ต่อจากเดิม-หลัง โรงงาน เอส บี เฟอร์นิเจอร์ หมู่ที่ ๘ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒- ก.ย. ๖๓	-	๖,๕๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน สะสม ในคราวประชุม สภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนนทบุรีเพื่อการอยู่อาศัยของประชาชนอย่างมีความสุข

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			หมายเหตุ (สัญญา/โอนลด/ โอนเพิ่ม)	ผู้รับจ้าง
				ระยะเวลา ตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง/ ทำสัญญา	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ /ยกเลิก		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก (ต่อจากเดิมหน้าสุสานจีน-ถนนกาญจนาภิเษก) หมู่ที่ ๙ ก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๗ เมตร ไหล่ทางตามสภาพ พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๗,๐๑๔ ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	ต่อจากเดิมหน้าสุสานจีน-ถนนกาญจนาภิเษก หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๓	-	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่บ้านจิตรัตนา-คลองลำรี หมู่ที่ ๙ ดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๔๕.๐๐ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักรางวี คสล. ไหล่ทางคอนกรีต พื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๙,๙๖๐ ตารางเมตร ตามแบบและรายการก่อสร้างที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด	หมู่บ้านจิตรัตนา-คลองลำรี หมู่ที่ ๙ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี	กองช่าง	ต.ค. ๖๒-ก.ย. ๖๓	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	✓	-	อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สมัยที่สาม ครั้งที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒	-